



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 93/08.10.2024  
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  
Αριθμός Απόφασης 274/2024**

### **Περίληψη**

**Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» (αρ.μελέτης:115/2022)**

Σήμερα, την **08<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με φυσική παρουσία** υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεώργιου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 18726/03.10.2024 την πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης: 03.10.2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής,( η αλλαγή της ώρας συνεδρίασης έγινε αφού ειδοποιήθηκαν όλα τα μέλη της επιτροπής τηλεφωνικώς από την κ. Ελισσάβητ Φελούκα υπάλληλο του γραφείου Δημάρχου, διότι ο Πρόεδρος - Δήμαρχος προσκληθεί εκτάκτως στο Γραφείο του Αντεισαγγελέα στην Δράμα.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη :

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

<b>ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>
<b>ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</b>
<b>ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</b>

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ</b>	<b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>
<b>ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</b>

Αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ. 18779/04.10.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως κάτωθι

«.....

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  
 «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου  
 Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου»  
 (αρ.μελέτης:115/2022)

**ΣΧΕΤΙΚΑ:**

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα :

**Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» (αρ.μελέτης:115/2022)**

Το έργο «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» εκτελείται στο πλαίσιο της αριθμ. 4051/16-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014280411 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του αναδόχου «ΓΡΑΜΜΑΤΗ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου και από ίδιους πόρους του Δήμου Δοξάτου.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με αρχική προθεσμία διακόσιες σαράντα (240) ημέρες, λήγει στις 12/10/2024 .

Ο ανάδοχος με την από 01.10.2024 αίτηση του υπέβαλε αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 30/11/2024 ώστε να εκτελεστούν σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες οι απαιτούμενες εργασίες πρασίνου (φυτεύσεις δένδρων και θάμνων, εγκατάσταση χλοοτάπητα) στους αύλειους χώρους των σχολείων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και το φάκελο του έργου
- το από 01/10/2024 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά πενήντα (50) ημέρες ήτοι έως τις 30.11.2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών πρασίνου (φυτεύσεις δένδρων και θάμνων, εγκατάσταση χλοοτάπητα) οι οποίες απαιτούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες
- Το γεγονός ότι η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

### Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» της αναδόχου εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΗ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά πενήντα (50) ημέρες έως τις 30/11/2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ 2 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σύμφωνα με το οποίο η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για «β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της» όπως επίσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα

-Αίτηση παράτασης αναδόχου

Η Προϊσταμένη της  
 Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Σωφρονιάδου Μαρία  
 Πολιτικός Μηχανικός

.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10: «2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: ... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,»
4. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
5. Την αριθμ. 303/30971-02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής » (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03).
6. Την υπ' αρ. μελέτη 115/2022
7. Την με αριθμ. 4051/16-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014280411 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του αναδόχου «ΓΡΑΜΜΑΤΗ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»).
8. Την από 01.10.2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 30/11/2024
9. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ 2 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
11. Την ανωτέρω εισήγηση .

μετά από συζήτηση, και ύστερα από ψηφοφορία η Δημοτική επιτροπή

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου**» της αναδόχου εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΗ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά πενήντα (50) ημέρες έως τις 30/11/2024 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης η από 01.10.2024 αίτηση του αναδόχου για παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 30/11/2024

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **274/08.10.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ  
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ**

ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΕ	ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ	01/10/2024
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΚ 66031		
ΤΗΛ-ΦΑΞ.: 25210-51843		

**ΠΡΟΣ:**

ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ 1<sup>ΟΥ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

Το έργο του θέματος, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, αφορά την ανάπλαση των αύλειων χώρων του Δημοτικού σχολείου Δοξάτου και του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού σχολείου Αγίου Αθανασίου (νέες πλακοστρώσεις, δημιουργία δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης, τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και ενίσχυση των χώρων πρασίνου των αυλών με φυτεύσεις χλοοτάπητα και δένδρων καθώς και την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ποτίσματος). Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024, η δε προθεσμία περαίωσης του λήγει διακόσιες σαράντα μέρες μετά δηλαδή την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024.

Λόγω του γεγονότος ότι το έργο περιλαμβάνει νέες φυτεύσεις δένδρων και θάμνων, όπως και σπορά χλοοτάπητα σε νέο κηπευτικό χώμα, οι οποίες εργασίες εκτελούνται ως επί το πλείστον από τα τέλη Σεπτεμβρίου και έπειτα, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών θερμοκρασιών και υγρασίας περιβάλλοντος που απαιτούνται (διαφορετικά η σπορά θα αποτύχει), συν το γεγονός ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν εξαιρετικά άνυδρο με σχεδόν μηδενικές βροχοπτώσεις που επηρεάζει προς το χειρότερο την παραγωγική ισχύ του εδάφους, οι εργασίες αυτές δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες εργασίες του έργου, πλην των εργασιών πρασίνου που έχουν μόλις ξεκινήσει, έχουν ολοκληρωθεί.

Για τους παραπάνω λόγους που σας αναφέρω, σας ζητώ παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024 ώστε να περαιωθεί το έργο έντεχνα πάντα με την προϋπόθεση των καταλλήλων καιρικών συνθηκών.

Για την Ανάδοχο εταιρεία

ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ