



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 2/24.01.2025
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 8/2025

Περίληψη

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ «5011041» (αίτημα τροποποίησης νομικής δέσμευσης (7ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας)».

Σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 1026/20.01.2025 πρόσκληση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α'87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 20.01.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα **21 μέλη και απόντα 4 μέλη** επί συνόλου **25 μελών**, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ανθόπουλος Μιχαήλ	8	Κρικοπούλου Πατιά Κων/να	15	Δανόγλου Κωνσταντίνος
2	Γαλανίδης Χαράλαμπος	9	Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργαρίτα	16	Καρβουγιάζης Αθανάσιος
3	Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος	10	Σαρρημαυρογένης Γεώργιος	17	Κιτσουκάκης Ιωάννης
4	Κεχαγιόγλου Σταύρος	11	Στάντζιος Πασχάλης	18	Κοσμίδης Δημήτριος
5	Κοσμίδης Ισαάκ	12	Τσενεκίδου Ησαΐα	19	Λουλούδης Ιωάννης
6	Κοτζαμάνης Θεόδωρος	13	Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης	20	Μπερμπερίδης Αθανάσιος
7	Κουκαργιώτης Παναγιώτης	14	Παπαζώτου Κυριακή	21	Τσεκούρας Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ιωάννου Χρήστος	3	Κωνσταντινίδης Ιωάννης		
2	Ζουμπούλογλου Αναστάσιος	4	Χαριτωνίδης Ιωάννης		

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Τούμπανος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

1. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, προσήλθε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζήτησης.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καραμαριός Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
3. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
4. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου
5. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου
6. Καρακέλλες Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμών
7. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
8. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
9. Αρβαντιδής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
10. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος το υπ' αριθμ.πρωτ. 970/20.01.2025 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, η οποία έχει ως εξής:

«...Σας διαβιβάζω

- την εισήγηση της ΔΕΑΥ Δράμας με θέμα «Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ «5011041» (αίτημα τροποποίησης νομικής δέσμευσης (7ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας)
- την αίτηση της Αναδόχου Κ/ΕΙΑΣ και το τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα.

προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα και να αποφασίσει σχετικά.

Το αίτημα παράτασης αφορά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» κατά (180) μέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι μέχρι τις 28/06/2025 για την ολοκλήρωση κατασκευής εργασιών, χωρίς την απαίτηση παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας ήτοι μέχρι τις 28/06/2025 συνόλου του έργου. (λήξη κανονικής λειτουργίας και περαίωση σύμβασης)

.....» .

Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών την υπ' αριθμ.πρωτ. 7470/28.01.2024 εισήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας, σχετική με το θέμα, η οποία έχει ως εξής:

«...**Θέμα :** Αίτημα παράτασης προθεσμίας κατασκευής

Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Μετά την έγκριση από το τεχνικό συμβούλιο του 5^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος και για την ολοκλήρωση των εργασιών που αναφέρονται στον παραπάνω ΑΠΕ παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών καθώς εν όψει της νέας χρηματοδότησης του έργου.

Σύμφωνα με άρθρα 132 (παρ. β) και 156 (παρ. β) του Ν.4412/16, μία εκ των προϋποθέσεων ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, είναι αυτές να μην μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την Αρχική Σύμβαση, ήτοι να ανατεθούν σε άλλο ανάδοχο, χωρίς να προκληθούν προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή.

Αναφορικά με τις προτεινόμενες συμπληρωματικές εργασίες, ήτοι την τμηματική αλλαγή όδευσης του αγωγού κατόπιν απαίτησης της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, είναι προφανές ότι ο διαχωρισμός και η απόσπαση από το κυρίως έργο των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών και η ανάθεσή τους σε άλλο ανάδοχο, θα

δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσχέρειες στην αναθέτουσα αρχή καθώς υπολογισμοί για την κατασκευή και την ποιοτική και εύρυθμη λειτουργία του συνολικού δικτύου θα είναι περισσότεροι του ενός ανάδοχοι με αλληλοεμπλεκόμενα, και μη διακριτά όρια ευθύνης σε περίπτωση κατασκευαστικών ή λειτουργικών αστοχιών του δικτύου. Προς επίρρωση των ανωτέρω, η λειτουργικότητα του δικτύου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΛ που έχει κατασκευάσει ο ανάδοχος της αρχικής σύμβασης. Άρα, η ανάθεση των συμπληρωματικών εργασιών σε αυτόν καθίσταται απόλυτα ενδεδειγμένη ώστε (πλέον των ανωτέρω) να μην ενσκήψουν για την ΕΕΛ καταστάσεις δυσδιάκριτων ορίων ευθύνης και εγγυήσεων για τυχόν δυσλειτουργίες της που οφείλονται σε λειτουργικές αστοχίες του δικτύου προσαγωγής.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 14828/ 28-12-2020 Σύμβασης αναλάβαμε την εκτέλεση του ως άνω έργου, το οποίο, συνοπτικά, αφορά αφενός στην επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Δοξάτου και αφετέρου στην κατασκευή των έργων μεταφοράς λυμάτων (δίκτυο σωληνώσεων - αντλιοστάσια) οικισμών του Δήμου Δοξάτου προς την ΕΕΛ Δοξάτου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του είναι 36 ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, εκ των οποίων οι 18 πρώτοι μήνες (έως 28-6-2022) αφορούν την πλήρη κατασκευή των έργων (δίκτυα αποχέτευσης - ΕΕΛ), οι επόμενοι 6 (έως 28-12-2022) στην δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ και οι τελευταίοι 12 μήνες (έως 28-12-2023) στην κανονική λειτουργία της ΕΕΛ.

- Με την υπ' αριθμ. 105/28-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου (ΑΔΑ: 682ΗΩ95-2ΓΝ) η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε κατά 245 ημέρες ήτοι:

- Για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής έως 28-02-2023.
- Για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-08-2023.
- Για την ολοκλήρωση της 12μηνιας κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-08-2024.

• Με την υπ' αριθμ. 26/24-02-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου (ΑΔΑ: ΨΑΕ5Ω95-229) η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ανωτέρω έργου παρατάθηκε κατά 120 ημέρες ήτοι:

- Για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής έως 28-06-2023.
- Για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-12-2023.
- Για την ολοκλήρωση της 12μηνιας κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-12-2024.

• Στις 28-6-2023 ολοκληρώθηκαν ΟΛ δοκιμές ολοκλήρωσης της ΕΕΛ και από τις 29-6-2023 εκκίνησε η 6μηνη Δοκιμαστική της Λειτουργία (βλ. έγγραφό μας με Α.Π.3913/29-6-2023), η οποία ολοκληρώθηκε στις 28-12-2023, σύμφωνα με την από 31-1-2024 (Α.Π. 677) Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Δοκιμαστικής Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, με την οποία βεβαιώνεται επίσης ότι η δωδεκάμηνη κανονική λειτουργία ξεκίνησε στις 29-12- 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 28-12-2024.

• Με την υπ' αριθμ. 147/28-06-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου (ΑΔΑ: ΡΥ3ΕΩ95-61Ω) παρατάθηκε η προθεσμία των εργασιών κατασκευής (πλην αυτών της ΕΕΛ) κατά 120 ημέρες, χωρίς να παραταθούν οι η προθεσμίες της Δοκιμαστικής και της Κανονικής Λειτουργίας της ΕΕΛ και οι προθεσμίες διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

- Για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής (πλην αυτών της ΕΕΛ) έως 28-10-2023.
- Για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-12-2023.
- Για την ολοκλήρωση της 12μηνιας κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-12-2024.

- Με την υπ' αριθμ. 285/24-11-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου (ΑΔΑ: ΨΩΕΤΩ95-ΑΦΩ) παρατάθηκε η προθεσμία των εργασιών

κατασκευής (πλην αυτών της ΕΕΛ) κατά οκτώ μήνες, χωρίς να παραταθούν οι η προθεσμίες της Δοκιμαστικής και της Κανονικής Λειτουργίας της ΕΕΛ και ΟΛπροθεσμίες διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

- Για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής (πλην αυτών της ΕΕΛ) έως 28-6-2024.
 - Για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-12-2023.
 - Για την ολοκλήρωση της 12μηνιας κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-12-2024.
 - Με την υπ' αριθμ. 239/20-9-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου (ΑΔΑ: 6ΤΖ5Ω95-Ξ4Ρ) παρατάθηκε η προθεσμία των εργασιών κατασκευής (πλην αυτών της ΕΕΛ), χωρίς να παραταθούν οι η προθεσμίες της Δοκιμαστικής και της Κανονικής Λειτουργίας της ΕΕΛ και ΟΛ προθεσμίες διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
 - Για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής (πλην αυτών της ΕΕΛ) έως 28-12-2024.
 - Για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-12-2023.
 - Για την ολοκλήρωση της 12μηνιας κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 28-12-2024.
- Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής των εξωτερικών δικτύων σύνδεσης των οικισμών Δήμου Δοξάτου με την ΕΕΛ (αγωγοί και αντλιοστάσια), έως την λήξη της τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών τους εργασιών, ήτοι έως και τις 28-6-2024.

Ειδικότερα:

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

α. Αρχαιολογικά ευρήματα-Αλλαγή χάραξης αγωγού ΑΣ-1 έως ΕΕΛ

Ως γνωστόν, οι εργασίες κατασκευής των έργων μεταφοράς λυμάτων εκτελούνται σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό, στην πράξη του συνολικού έργου εντάχθηκε το Υπόέργο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» που αφορά τις δαπάνες των σωστικών ανασκαφών που έπονται του εντοπισμού αρχαιοτήτων.

Όπως επισημάναμε και σε προηγούμενα αιτήματα παράτασης, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την κατασκευή των δικτύων έχουν - επανειλημμένως και σε διαφορετικά τμήματα - εντοπιστεί αρχαιότητες με συνέπεια να προκαλούνται διαρκείς και επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών κατασκευής των έργων μεταφοράς λυμάτων. Σε σχετικό της δε έγγραφο, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δράμας αναφέρει ότι ο αριθμός των θέσεων όπου εντοπίζονται αρχαιότητες έχει αυξηθεί δραματικά και απαιτείται αύξηση του Προϋπολογισμού του σχετικού Υποέργου ώστε να ενισχυθεί η εν εξελίξει σωστική ανασκαφή και να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Σε ακολουθία με τα προαναφερόμενα - όπως επισημάνθηκε και στο από 26-9-2023 (Α.Π. 5627) αίτημα παράτασης - κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών κατασκευής του δικτύου από το Α/Σ 1 προς την ΕΕΛ εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες διακόπηκαν και ακολούθησε η διενέργεια σωστικής ανασκαφής από την αρχαιολογική υπηρεσία. Όπως μάλιστα, αναφέρει η Διευθύνουσα Υπηρεσία στο από 14-9-2023 (Α.Π. 5395) έγγραφό της προς την Τ.Υ. του Δήμου Δοξάτου, διαπιστώθηκε ότι λόγω της έκτασης που καταλαμβάνουν οι αρχαιότητες, η υλοποίηση της - προβλεπόμενης από τη μελέτη - χάραξης του δικτύου στο εν λόγω τμήμα είναι αδύνατη και καθίσταται, πλέον, επιβεβλημένη η αλλαγή της όδευσης του αγωγού.

Η νέα χάραξη του αγωγού χωροθετείται στο υφιστάμενο ανάχωμα του χειμάρρου Δοξάτου όπου είναι αντικειμενικά αδύνατον να εντοπιστούν νέες αρχαιότητες. Η αλλαγή χάραξης, όπως αποτυπώνεται στην τροποποίηση της μελέτης, καθιστά αναγκαία την κατασκευή νέου αγωγού διαμέτρου Φ355, μήκους 1.450μ. και προκειμένου να συμπεριληφθούν στο συμβατικό αντικείμενο οι νέες εργασίες που απορρέουν από την εν λόγω τροποποίηση συντάχθηκε ο 5^{ος} Α.Π.Ε. ο οποίος

περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ.Ε. που αφορά τις συμπληρωματικές εργασίες που προκύπτουν, από την αλλαγή χάραξης.

β. Αγωγοί αποχέτευσης Κυργίων

Όπως προκύπτει και από σχετική ενημέρωση από το Δήμο Δοξάτου, τα τελευταία χρόνια, μετά την δημοπράτηση του έργου, ορισμένοι αγωγοί από τσιμέντο σωλήνες του παντορροικού δικτύου των Κυργίων, έχουν πλέον φτάσει σε κρίσιμο σημείο σε ότι αφορά την ευστάθεια και την λειτουργικότητά τους. Σε διάφορα σημεία του δικτύου, λόγω της γήρανσης του υλικού, της αν ισοκατανομής των φορτίσεων λόγω ακατάλληλων υλικών εγκιβωτισμού, της επίδρασης οξέων και θεικών στο σκυρόδεμα, του μεγάλου φορτίου εξ αιτίας του βάθους τοποθέτησης χωρίς εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα, προκλήθηκε θραύση των αγωγών με συνέπεια τη μείωση της διατομής τους που επέφερε την μερική ή ακόμη και την ολοκληρωτική έμφραξή τους.

Προκειμένου οι συγκεκριμένοι αγωγοί να αντικατασταθούν ώστε να ολοκληρωθεί τεχνικά και οικονομικά το αντικείμενο της σύμβασης στο οποίο περιλαμβάνεται και η επεξεργασία των λυμάτων της Κοινότητας Κυργίων, απαιτείται η κατασκευή 1.180 μ αγωγών διαφόρων διαμέτρων και υλικών (130μ Φ200, 25μ Φ315, 190μ Φ600, 670μ Φ1200 πλαστικών αγωγών και 165μμ αγωγού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ1200), 15 φρεατίων ελέγχου και 1 φρεατίου διαχωρισμού λυμάτων-ομβρίων. Οι εν λόγω νέες - συμπληρωματικές εργασίες έχουν ενσωματωθεί στην υπό έγκριση 1^η Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στον 5^ο Α.Π.Ε..

γ. Αντλιοστάσιο Αγίου Αθανασίου ΑΣ-Υ4

Κατά την ανακατασκευή του αντλιοστασίου ΑΣ-Υ4 διαπιστώθηκε ότι η κατάργηση της ανοιχτής δεξαμενής και η απευθείας διόδευση των όμβριων σε υφιστάμενο αγωγό, σε περίπτωση ακραίας βροχόπτωσης, ενέχει σοβαρό κίνδυνο υπερχειλίσης των όμβριων στο σημείο διαχωρισμού λυμάτων-ομβρίων κοντά στο νέο αντλιοστάσιο, με συνέπεια τον κατακλυσμό της περιοχής από νερά και πρόκληση ζημιών στις Η/Μ εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου.

Για την κατάργηση της ανοιχτής δεξαμενής λυμάτων στον Άγιο Αθανάσιο απαιτούνται εργασίες καθαιρέσεων και κατασκευής νέου δίδυμου αγωγού από τσιμέντο σωλήνα, διαμέτρου Φ1400, συνολικού μήκους 180μ., εργασίες που, επίσης, περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση 1^η Σ.Σ.Ε..

V

δ. Αγωγοί αποχέτευσης Αγίου Αθανασίου

Όπως ενημερωθήκαμε από το Δήμο Δοξάτου, κατόπιν σχετικού ελέγχου του υφιστάμενου αγωγού όμβριων που εκβάλλει σε ρέμα στο ανατολικό μέρος της Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός, εκτός από όμβρια, παροχετεύει και μικρή ποσότητα λυμάτων με συνέπεια τη δημιουργία εστίας μόλυνσης. Για την διοχέτευση της μικρής αυτής ποσότητας λυμάτων στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του Αγίου Αθανασίου και εν τέλει στην ΕΕΛ, απαιτείται η κατασκευή 60μ πλαστικού αγωγού διαμέτρου Φ250 και 1 φρεατίου διαχωρισμού λυμάτων-ομβρίων, εργασίες που έχουν συμπεριληφθεί στην υπό έγκριση 1^η Σ.Σ.Ε..

- Την 1-5-2024 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων πρώην Ν.Α. Δράμας, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ τροποποίησης της μελέτης αναφορικά με τα δίκτυα αποχέτευσης, της έγκρισης του 5^{ου} ΑΠΕ και της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Οι λοιπές διαδικασίες για την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. και την έγκριση και υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προέκυψε η αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης και εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών λόγω απροβλέπτων συνθηκών που ενέσκησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης και περιγράφονται εκτενώς ανωτέρω. Για την ένταξη των συμπληρωματικών εργασιών στο συμβατικό αντικείμενο συντάχθηκε η 1^η Σ.Σ.Ε. η οποία έχει συμπεριληφθεί στον 5^ο Α.Π.Ε.. Παρά την προ εξαμήνου - και πλέον - θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, η υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. εκκρεμεί καθώς τόσο ο 5^{ος} Α.Π.Ε. που την περιλαμβάνει, όσο και η τροποποίηση της μελέτης και είναι στο στάδιο των

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκτενώς αναφερομένων και επειδή :

- Κατά την εξέλιξη του έργου προέκυψε η αναγκαιότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη δημοπράτηση του έργου.

- Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών προϋποθέτει τη σύνταξη και έγκριση της σχετικής μελέτης και την ενσωμάτωση των μεταβολών που προκύπτουν σε εγκεκριμένο Α.Π.Ε. που θα περιλαμβάνει Σ.Σ.Ε..

- Σε συνέχεια των ανωτέρω συντάχθηκαν η τροποποίηση της μελέτης και ο 5^{ος} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ.Ε..

- Για την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης, την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., έχει γνωμοδοτήσει από την 1-5-2024 ομόφωνα θετικά το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο.

- Για την έναρξη των συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται η υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. η οποία εκκρεμεί καθώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης και του 5^{ου} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ.Ε..

- Για την υλοποίηση των εργασιών της υπό έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης απαιτείται πρόσθετος χρόνος κατασκευής, πλέον αυτού που απαιτείτο για τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης και είχε καθοριστεί από τις έως τώρα χορηγηθείσες παρατάσεις.

- Πέραν του πρόσθετου χρόνου κατασκευής των συμπληρωματικών εργασιών, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου έχουν προκληθεί - και εξακολουθούν να προκαλούνται - λόγω των καθυστερήσεων της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης και του 5^{ου} Α.Π.Ε. (που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ.Ε.), έως υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ.Ε..

-Όπως τεκμηριώνεται από τα εκτενώς προαναφερόμενα, είμαστε πλήρως ανυπαίτιοι για τις καθυστερήσεις που προκαλούνται εκ των ανωτέρω στην πρόοδο των εργασιών,

- Η χορήγηση γενικής (με αναθεώρηση) παρατάσεως προθεσμίας στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου - όπως εν προκειμένω - δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου (Προϊσταμένη Αρχή) αλλά είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

-Από τις ανωτέρω καθυστερήσεις δεν επηρεάζονται οι χρόνοι ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής Και της κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ

και

-Έχοντας υπ' όψη τους εκτιμώμενους χρόνους για την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης και του 5^{ου} Α.Π.Ε. (που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ.Ε.), την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., συναρτήσει των χρόνων προμήθειας των απαραίτητων υλικών, συγκρότησης των συνεργείων και εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών σε τέσσερα διαφορετικά σημεία

ΠΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αιτούμεθα:

α) Την έγκριση χορήγησης παράτασης, με αναθεώρηση, της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών των έργων μεταφοράς λυμάτων (δίκτυο σωληνώσεων-αντλιοστάσια, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της υπό έγκριση 1^{ης} Σ.Σ.Ε.) και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 28-06- 2025, χωρίς να παραταθούν οι τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής και της κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ.

β) Να αναγνωριστεί ρητά ότι η Ανάδοχος Κ/ξία είναι πλήρως ανυπαίτια για τις καθυστερήσεις για τις οποίες χορηγείται η εν λόγω παράταση.

Ο ΔΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΔ

Βογιατζής Χριστόδουλος
Τοπογράφος Μηχανικός MSc.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».
4. Τα ανωτέρω.
5. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 7312/21.11.2024 αίτηση του οικονομικού φορέα Κ/ΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.
6. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
7. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ.πρωτ. 7312/21.11.2024 αίτηση του οικονομικού φορέα Κ/ΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε για χορήγηση παράτασης, με αναθεώρηση, της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών των έργων μεταφοράς λυμάτων (δίκτυο σωληνώσεων-αντλιοστάσια, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της υπό έγκριση 1^{ης} Σ.Σ.Ε.) και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 28-06-2025, χωρίς να παραταθούν οι τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής και της κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ & αναγνωρίζοντας ότι η Ανάδοχος Κ/ξία είναι πλήρως ανυπαίτια για τις καθυστερήσεις για τις οποίες χορηγείται η εν λόγω παράταση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ. 7470/28.11.2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **8/24.01.2025**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ