



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 32/29.08.2024
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 204/2024

Περίληψη

«Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ «5011041» (αίτημα τροποποίησης νομικής δέσμευσης (5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας))».

Σήμερα, την 29^η Αυγούστου 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 16475/23.08.2024 πρόσκληση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α'87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 23.08.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη και απόντα 7 μέλη, μολοντί προσκλήθηκα νόμιμα, επί συνόλου 25 μελών:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ | | | | | |
|--------------|----------------------------|----|------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Ανθόπουλος Μιχαήλ | 7 | Κοσμίδης Ισαάκ | 13 | Δανόγλου Κωνσταντίνος |
| 2 | Αποστολίδης Δημήτριος | 8 | Κοτζαμάνης Θεόδωρος | 14 | Καρβουγιάζης Αθανάσιος |
| 3 | Γαλανίδης Χαράλαμπος | 9 | Κουκαργιώτης Παναγιώτης | 15 | Κοσμίδης Δημήτριος |
| 4 | Ζουμπούλογλου Αναστάσιος | 10 | Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργαρίτα | 16 | Λουλούδης Ιωάννης |
| 5 | Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος | 11 | Στάντζιος Πασχάλης | 17 | Μπερμπερίδης Αθανάσιος |
| 6 | Κεχαγιόγλου Σταύρος | 12 | Παπαζώτου Κυριακή | 18 | Τσεκούρας Γεώργιος |
| ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ | | | | | |
| 1 | Ιωάννου Χρήστος | 4 | Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης | 7 | Χαριτωνίδης Ιωάννης |
| 2 | Κρικοπούλου Πατιά Κων/να | 5 | Κιτσουκάκης Ιωάννης | | |
| 3 | Σαρρημαυρογένης Γεώργιος | 6 | Κωνσταντινίδης Ιωάννης | | |

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε στο σώμα για το σύνολο των αποφάσεων που λήφθηκαν στην 30η έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 08.08.2024.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

1. Κιτσουκάκης Ιωάννης, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.
2. Κρικοπούλου Πατιά Κωνσταντίνα, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

1. Στάντζιος Πασχάλης, αποχώρησε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.
2. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, αποχώρησε στο 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
3. Καρβουγιάζης Αθανάσιος, αποχώρησε στο 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
4. Μπερμπερίδης Αθανάσιος, αποχώρηση στο 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καρακέλλες Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμών

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
3. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
4. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου
5. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου
6. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
7. Καραμαυρίδης Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων
8. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
9. Αρβανιτίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
10. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος το υπ' αριθμ.πρωτ. 15452/01.08.2024 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, το οποίο έχει ως κάτωθι:

«...Σας διαβιβάζω την εισήγηση της ΔΕΑΥ Δράμας με θέμα «Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ «5011041» (αίτημα τροποποίησης νομικής δέσμευσης (5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας) καθώς και την Αίτηση Αναδόχου με το τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα προκειμένου να τεθεί θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το αίτημα παράτασης αφορά την εσωτερική τμηματική προθεσμία των κατασκευαστικών εργασιών των δικτύων μεταφοράς λυμάτων έως και 28-09-2024, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. Η συνολική προθεσμία περαίωσης της σύμβασης παραμένει ως έχει (28-09-2024).

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ 3929/24-07-2024 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης (5^η παράταση) για το έργο του θέματος.....»

Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών την υπ' αριθμ.πρωτ. 4070/26.06.2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας, η οποίας έχει ως ακολούθως:

«...**Θέμα : Αίτημα παράτασης προθεσμίας κατασκευής**

Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Δράμας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου εισηγείται την προέγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά 3 μήνες για τους εξής λόγους:

1. Αρχαιολογικά ευρήματα - Αλλαγή χάραξης αγωγού ΑΣ-1 έως ΕΕΛ

Ως γνωστόν, οι εργασίες κατασκευής των έργων μεταφοράς λυμάτων εκτελούνται σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό, στην πράξη του συνολικού έργου εντάχθηκε το Υποέργο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» που αφορά τις δαπάνες των σωστικών ανασκαφών που έπονται του εντοπισμού αρχαιοτήτων.

Όπως επισημάναμε και σε προηγούμενα αιτήματα παράτασης, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την κατασκευή των δικτύων έχουν - επανειλημμένως και σε διαφορετικά τμήματα - εντοπιστεί αρχαιότητες με συνέπεια να προκαλούνται διαρκείς και επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών κατασκευής των έργων μεταφοράς λυμάτων. Σε σχετικό της δε έγγραφο, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δράμας αναφέρει ότι ο αριθμός των θέσεων όπου εντοπίζονται αρχαιότητες έχει αυξηθεί δραματικά και απαιτείται αύξηση του Προϋπολογισμού του σχετικού Υποέργου ώστε να ενισχυθεί η εν εξελίξει σωστική ανασκαφή και να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Σε ακολουθία με τα προαναφερόμενα - όπως επισημάνθηκε και στο από 26-9-2023 (Α.Π. 5627) αίτημα παράτασης - κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών κατασκευής του δικτύου από το Α/Σ 1 προς την ΕΕΛ εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες διακόπηκαν και ακολούθησε η διενέργεια σωστικής ανασκαφής από την αρχαιολογική υπηρεσία. Όπως μάλιστα, αναφέρει η Διευθύνουσα Υπηρεσία στο από 14-9-2023 (Α.Π. 5395) έγγραφο της προς την Τ.Υ. του Δήμου Δοξάτου, διαπιστώθηκε ότι λόγω της έκτασης που καταλαμβάνουν οι αρχαιότητες, η υλοποίηση της - προβλεπόμενης από τη μελέτη - χάραξης του δικτύου στο εν λόγω τμήμα είναι αδύνατη και καθίσταται, πλέον, επιβεβλημένη η αλλαγή της όδευσης του αγωγού.

Η νέα χάραξη του αγωγού, έγγραφο Αρχαιολογίας Δράμας της 21/06/2024 ΑΠ 273957 χωροθετείται στο υφιστάμενο ανάχωμα του χειμάρρου Δοξάτου όπου είναι αντικειμενικά αδύνατον να εντοπιστούν νέες αρχαιότητες. Η νέα χάραξη καθιστά αναγκαία την κατασκευή νέου αγωγού διαμέτρου Φ355, μήκους 1.450μ .

2.Αγωγοί αποχέτευσης Κυργίων

Όπως προκύπτει και από σχετική ενημέρωση από το Δήμο Δοξάτου, τα τελευταία χρόνια, μετά την δημοπράτηση του έργου, ορισμένοι αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες του παντοροϊκού δικτύου των Κυργίων έχουν πλέον φτάσει σε κρίσιμο σημείο σε ότι αφορά την ευστάθεια και την λειτουργικότητά τους. Σε διάφορα σημεία του δικτύου, λόγω της γήρανσης του υλικού, της ανισοκατανομής των φορτίσεων λόγω ακατάλληλων υλικών εγκιβωτισμού, της επίδρασης οξέων και θεικών στο σκυρόδεμα, του μεγάλου φορτίου εξ αιτίας του βάθους τοποθέτησης χωρίς εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα, προκλήθηκε θραύση των αγωγών με συνέπεια τη μείωση της διατομής τους που επέφερε την μερική ή ακόμη και την ολοκληρωτική έμφραξή τους.

Προκειμένου οι συγκεκριμένοι αγωγοί να αντικατασταθούν ώστε να ολοκληρωθεί τεχνικά και οικονομικά το αντικείμενο της σύμβασης στο οποίο περιλαμβάνεται και η επεξεργασία των λυμάτων της Κοινότητας Κυργίων, απαιτείται η κατασκευή 1.180 μ αγωγών διαφόρων διαμέτρων και υλικών (130μ Φ200, 25μ Φ315, 190μ Φ600, 670μ Φ1200 πλαστικών αγωγών και 165μμ αγωγού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ1200), 15 φρεατίων ελέγχου και 1 φρεατίου διαχωρισμού λυμάτων-ομβρίων

3.δ. Αντλιοστάσιο Αγίου Αθανασίου ΑΣ-Υ4

Κατά την ανακατασκευή του αντλιοστασίου ΑΣ-Υ4 διαπιστώθηκε ότι η κατάργηση της ανοιχτής δεξαμενής και η απευθείας διόδευση των ομβρίων σε υφιστάμενο αγωγό, σε περίπτωση ακραίας βροχοπτώσης, ενέχει σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης των ομβρίων στο σημείο διαχωρισμού λυμάτων-ομβρίων κοντά στο νέο αντλιοστάσιο, με συνέπεια τον κατακλυσμό της περιοχής από νερά και πρόκληση ζημιών στις Η/Μ εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου.

Για την κατάργηση της ανοιχτής δεξαμενής λυμάτων στον Άγιο Αθανάσιο απαιτούνται εργασίες καθαιρέσεων και κατασκευής νέου δίδυμου αγωγού από τιμεντοσωλήνα, διαμέτρου Φ1400, συνολικού μήκους 180μ., εργασίες .

4. Αγωγοί αποχέτευσης Αγίου Αθανασίου

Ο υφιστάμενος αγωγός ομβρίων που εκβάλλει σε ρέμα στο ανατολικό μέρος της Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, διαπιστώθηκε ότι, εκτός από όμβρια, παροχετεύει και μικρή ποσότητα λυμάτων με συνέπεια τη δημιουργία εστίας μόλυνσης. Για την διοχέτευση της μικρής αυτής ποσότητας λυμάτων στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του Αγίου Αθανασίου και εν τέλει στην ΕΕΛ, απαιτείται η κατασκευή 60μ πλαστικού αγωγού διαμέτρου Φ250 και 1 φρεατίου διαχωρισμού λυμάτων-ομβρίων.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΔ κρίνει απαραίτητη και εισηγείται την χορήγηση προέγκρισης της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ » κατά (90) μέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ως εξής :

έγκριση χορήγησης παράτασης, με αναθεώρηση, της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών των έργων μεταφοράς λυμάτων (δίκτυο σωληνώσεων - αντλιοστάσια, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της κατά **τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-09-2024**, χωρίς απαίτηση παράτασης της δοκιμαστικής και της κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ, επομένως ούτε και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης (28-09-2024)

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΔ

Βογιατζής Χριστόδουλος

Τοπογράφος Μηχανικός MSc

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».
4. Την ανωτέρω εισήγηση.
5. Την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας.
6. Το από 21/06/2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ », Κ/ΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε..

7. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 3929/24.07.2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5^η Παράταση) για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία –Θράκη» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
8. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 4015/21.06.2024 έγγραφο της ΔΕΥΑΔ προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Δράμας με θέμα: «Πρόταση νέας χάραξης αγωγού αποχέτευσης».
9. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 273957/21.06.2024 απαντητική επιστολή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δράμας προς την ΔΕΥΔ.
10. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
11. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 21/06/2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ », Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε., και χορηγεί προέγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (90) μέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ως εξής : εγκρίνει την χορήγηση παράτασης, με αναθεώρηση, της τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών των έργων μεταφοράς λυμάτων (δίκτυο σωληνώσεων - αντλιοστάσια, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της κατά **τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-09-2024**, χωρίς απαίτηση παράτασης της δοκιμαστικής και της κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ, επομένως ούτε και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης (28-09-2024) .

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **204/29.08.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ