



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 35/20.09.2024
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 239/2024**

Περίληψη

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ «5011041» (αίτημα τροποποίησης νομικής δέσμευσης (6ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας)».

Σήμερα, την 20^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 17703/16.09.2024 που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α'87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 16.09.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα **19 μέλη και απόντα 6 μέλη** επί συνόλου **25 μελών**, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ανθόπουλος Μιχαήλ	8	Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργαρίτα	15	Κοσμίδης Δημήτριος
2	Αποστολίδης Δημήτριος	9	Σαρρημαυρογένης Γεώργιος	16	Κιτσουκάκης Ιωάννης
3	Γαλανίδης Χαράλαμπος	10	Στάντζιος Πασχάλης	17	Λουλούδης Ιωάννης
4	Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος	11	Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης	18	Μπερμπερίδης Αθανάσιος
5	Κεχαγιόγλου Σταύρος	12	Παπαζώτου Κυριακή	19	Τσεκούρας Γεώργιος
6	Κοσμίδης Ισαάκ	13	Δανόγλου Κωνσταντίνος		
7	Κουκαργιώτης Παναγιώτης	14	Καρβουγιάζης Αθανάσιος		
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ζουμπύλογλου Αναστάσιος	3	Κοτζαμάνης Θεόδωρος	5	Κωνσταντινίδης Ιωάννης
2	Ιωάννου Χρήστος	4	Κρικοπούλου Πατιά Κων/να	6	Χαριτωνίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Το Δήμαρχο που αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της προ ημερησίας διάταξη συζήτησης, αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Ανθόπουλος.

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το σώμα για το σύνολο των αποφάσεων που λήφθηκαν στις 33η & 34^η έκτακτες συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν δια περιφοράς την 11.09.2024 & 18.09.2024 αντίστοιχα.

ΑΔΑ: 6ΤΖ5095-34Ρ

Επίσης με την 232/2024 πράξη του το Σώμα αποφάσισε την λήψη των 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/2024 αποφάσεων εκτός ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

1. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.
2. Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.
3. Κοτζαμάνης Θεόδωρος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

1. Κιτσουκάκης Ιωάννης, αποχώρησε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.
2. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, αποχώρησε στο 12^ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
2. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου
3. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
4. Καρακελλες Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμών
5. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
6. Καραμαυρίδης Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων
7. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
8. Αρβανιτίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
9. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **7ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ' αριθμ.πρωτ. 17800/18.09.2024 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, η οποία έχει ως εξής:

«...Σας διαβιβάζω

- την εισήγηση της ΔΕΑΥ Δράμας με θέμα «Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ «5011041» (αίτημα τροποποίησης νομικής δέσμευσης (6ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας)
- την αίτηση της Αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ και το τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα.
- την υπ' αριθμ 4618/17-09-2024 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης (6^η παράταση) για το έργο του θέματος

προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα και να αποφασίσει σχετικά.

Το αίτημα παράτασης αφορά την παράταση της εσωτερικής τμηματικής προθεσμίας κατά (90) μέρες, ήτοι μέχρι τις 28/12/2024 χωρίς την απαίτηση παράτασης της κανονικής λειτουργίας ήτοι μέχρι τις 28/12/2024 συνόλου του έργου. (λήξη κανονικής λειτουργίας και περαίωση σύμβασης)

Με την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης θα πρέπει να υποβληθεί από το Δήμο Δοξάτου αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης. Μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης ακολουθεί υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης (νομικής δέσμευσης).....» .

Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών την υπ' αριθμ.πρωτ. 5492/02.09.2024 εισήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας, σχετική με το θέμα, η οποία έχει ως εξής:

«...Θέμα: Προέγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου»

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΔ εισηγείται την προέγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος που λήγει στις 28/09/2024 για την ολοκλήρωση κατασκευής, 28/12/2023 για την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία και μέχρι 28/12/2024 συνόλου του έργου (λήξη κανονικής λειτουργίας) για τους εξής λόγους:

1. Λόγω :

της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης της ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων η οποία καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των δοκιμών ολοκλήρωσης και τη θέση τους σε αποδοτική λειτουργία, ενώ παράλληλα εκκρεμεί η διενέργεια της διοικητικής παραλαβής σε πέντε αντλιοστάσια και της αναγκαιότητας εκτέλεσης σωστικών χωματουργικών εργασιών από αρχαιολογική υπηρεσία λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων. Για όλα τα ανωτέρω θα χρειαστούν εργασίες της τάξεως των τριών (3) μηνών στην πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών των έργων μεταφοράς λυμάτων.

Το συνολικό διάστημα που προκύπτει από τις ημέρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών είναι: 90 ημέρες.

Κατόπιν αυτών και επειδή:

- i) για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/16 όπως ισχύει,
- ii) οι καθυστερήσεις των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,
- iii) δικαιολογείται η προθεσμία των 90 ημερών και θεωρείται εύλογη για την ολοκλήρωση κατασκευής εργασιών του έργου

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΔ κρίνει απαραίτητη και εισηγείται την χορήγηση προέγκρισης της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» κατά (90) μέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι μέχρι τις 28/12/2024 για την ολοκλήρωση κατασκευής εργασιών, χωρίς την απαίτηση παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας ήτοι μέχρι τις 28/12/2023 και κανονικής λειτουργίας ήτοι μέχρι τις 28/12/2024 συνόλου του έργου. (λήξη κανονικής λειτουργίας και περαίωση σύμβασης)

Ο Δ/της Τ.Υ. ΔΕΥΑΔ

Βογιατζής Χριστόδουλος

Τοπογράφος Μηχ/κός MSc.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΑΑΑ: 6ΤΖ5095-Ξ4Ρ
Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».
4. Τα ανωτέρω.
5. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 160/21.08.2024 αίτηση του οικονομικού φορέα Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε.
6. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 4618/17.09.2024 προέγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης (6η παράταση) για το έργο του θέματος, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» .
7. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
8. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ.πρωτ. 160/21.08.2024 αίτηση του οικονομικού φορέα Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε για χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση **ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου**» κατά (90) μέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι μέχρι τις **28/12/2024** για την ολοκλήρωση κατασκευής εργασιών, χωρίς την απαίτηση παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας ήτοι μέχρι τις 28/12/2023 και κανονικής λειτουργίας ήτοι μέχρι τις 28/12/2024 συνόλου του έργου. (λήξη κανονικής λειτουργίας και περαίωση σύμβασης), σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ. 5492/02.09.2024 εισήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **239/20.09.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ