



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 41/29.10.2024
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 295/2024

Περίληψη

«Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (κωδικός ΟΠΣ: 5069024 με ενάρθμο 2021ΕΠ03110043)».

Σήμερα, την 29^η Οκτωβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 20112/25.10.2024 πρόσκληση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α'87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 25.10.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη και απόντα 4 μέλη επί συνόλου 25 μελών, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ανθόπουλος Μιχαήλ	8	Κρικοπούλου Πατιά Κων/να	15	Δανόγλου Κωνσταντίνος
2	Γαλανίδης Χαράλαμπος	9	Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργαρίτα	16	Καρβουγιάζης Αθανάσιος
3	Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος	10	Σαρρημαυρογένης Γεώργιος	17	Κιτσουκάκης Ιωάννης
4	Κεχαγιόγλου Σταύρος	11	Στάντζιος Πασχάλης	18	Κοσμίδης Δημήτριος
5	Κοσμίδης Ισαάκ	12	Τσενεκίδου Ησαΐα	19	Μπερμπερίδης Αθανάσιος
6	Κοτζαμάνης Θεόδωρος	13	Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης	20	Τσεκούρας Γεώργιος
7	Κουκαργιώτης Παναγιώτης	14	Παπαζώτου Κυριακή	21	Χαριτωνίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ζουμπούλογλου Αναστάσιος	3	Κωνσταντινίδης Ιωάννης		
2	Ιωάννου Χρήστος	4	Λουλούδης Ιωάννης		

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Τούμπανος.

Επίσης με την 283/2024 πράξη του το Σώμα αποφάσισε την λήψη της 284/2024 απόφασης εκτός ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγουσα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

1. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.
2. Κωνσταντινίδης Ιωάννης, προσήλθε στο 11^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου
2. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
3. Καρακέλλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμών
4. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
5. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
3. Καραμαυρίδης Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων
4. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
5. Αρβανιτιδής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
6. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 20107/25.05.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

«.....

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ**» (κωδικός ΟΠΣ: 5069024 με ενάριθμο 2021ΕΠ03110043)

ΣΧΕΤΙΚΑ:

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην εκτός ημερησίας διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω προθεσμιών του συγχρηματοδοτούμενου έργου το παρακάτω θέμα :

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (κωδικός ΟΠΣ: 5069024 με ενάριθμο 2021ΕΠ03110043)

Το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου» εκτελείται στο πλαίσιο της αριθμ.πρωτ.5544/25-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012543101) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της αναδόχου εταιρείας «Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με χρηματοδότηση από το ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 (Κωδικός αριθμό ΟΠΣ: 5069024 και κωδικός ΣΑ στο ΠΔΕ : 2021ΕΠ03110043) και από ίδιους πόρους του Δήμου Δοξάτου.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με αρχική προθεσμία πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες, λήγει στις 15/10/2024 .

Ο ανάδοχος με την από 10/10/2024 αίτηση του υπέβαλε αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν πενήντα εννέα (159) ημέρες ήτοι έως 31/03/2025 σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και το φάκελο του έργου

- το από 10/10/2024 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν πενήντα εννέα (159) ημέρες ήτοι έως τις 31.03.2025
- Την αριθμ.5198/16-10-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος ΑΜΘ έως τις 31.03.2025
- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του έργου από τις 25/04/2023 έως τις 30/09/2024 σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία καιρού που αφορούν σε συνολικά ενενήντα τέσσερις ημέρες (94) λόγω βροχοπτώσεων, παγετού και καύσωνα.
- Την καθυστέρηση των εργασιών κατά εξήντα πέντε (65) ημέρες λόγω συνεχών βλαβών των υφιστάμενων δικτύων σε διάφορες θέσεις αλλά και την δυσχέρεια εκτέλεσης των εργασιών λόγω εμποδίων από τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας τα οποία δεν είναι αποτυπωμένα
- Το γεγονός ότι η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Εισηγούμεστε

Την έγκριση παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ**» της αναδόχου εταιρείας «**Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» κατά εκατόν πενήντα εννέα (159) ημέρες ήτοι έως τις 31/03/2025 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση

-Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του ν.3852/2010 όπου ορίζονται τα εξής : «*Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του*».

-Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

Καλείτε να αποφασίσει σχετικά...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/7-6-2010): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου*».
4. Την ανωτέρω εισήγηση.
5. Την αίτηση παράτασης αναδόχου του έργου με τίτλο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ**».
6. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 5198/16-10-2024 προέγκριση της ΕΥ.Δ.ΑΜΘ.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/20216.
8. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
9. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ**» της αναδόχου εταιρείας «**Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» **κατά εκατόν πενήντα εννέα (159) ημέρες ήτοι έως τις 31/03/2025** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **295/29.10.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ