



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 46/11.11.2024
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 325/2024

Περίληψη

«Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δήμου Δοξάτου»».

Σήμερα, την 11^η Νοεμβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 20967/07.11.2024 πρόσκληση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 07.11.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη και απόντα 4 μέλη επί συνόλου 25 μελών, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ανθόπουλος Μιχαήλ	8	Κουκαργιώτης Παναγιώτης	15	Δανόγλου Κωνσταντίνος
2	Γαλανίδης Χαράλαμπος	9	Κρικοπούλου Πατιά Κων/να	16	Καρβουγιάζης Αθανάσιος
3	Ζουμπούλογλου Αναστάσιος	10	Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργαρίτα	17	Κοσμίδης Δημήτριος
4	Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος	11	Σαρρημαυρογένης Γεώργιος	18	Λουλούδης Ιωάννης
5	Κεχαγιόγλου Σταύρος	12	Στάντζιος Πασχάλης	19	Μπερμπερίδης Αθανάσιος
6	Κοσμίδης Ισαάκ	13	Τσενεκίδου Ησαΐα	20	Τσεκούρας Γεώργιος
7	Κοτζαμάνης Θεόδωρος	14	Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης	21	Χαριτωνίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ιωάννου Χρήστος	3	Κιτσουκάκης Ιωάννης		
2	Παπαζώτου Κυριακή	4	Κωνσταντινίδης Ιωάννης		

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Τούμπανος.

Επίσης με την 324/2024 πράξη του το Σώμα αποφάσισε την λήψη της 325/2024 απόφασης εκτός ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγουσα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

1. Παπαζώτου Κυριακή, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.
2. Κιτσουκάκης Ιωάννης, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
3. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
4. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου
5. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου
6. Καρακέλλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμών
7. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
8. Καραμαυρίδης Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων
9. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
10. Αρβανιτιδής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
11. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ.πρωτ. 21044/08.11.2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δήμου Δοξάτου», η οποία έχει ως κάτωθι:

«...Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα:

«Γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 σχετικά με την παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ 10737/11-07-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 23PROC013056171)
2. Την υπ' αριθμ 16278/20-08-2024 Σύμβαση του 1ου Υποέργου με τίτλο : «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΒ015303251)
3. Την υπ' αριθμ 14/2024 (ΑΔΑ: Ψ0Α1Ω95-Γ9Π) του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
4. Την από 07-11-2024 αίτηση του αναδόχου «ENLIGHTING MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» (συμβατικού προϋπολογισμού 56.991,64€ €), η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ 14/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, γνωμοδοτεί εκτός άλλων θεμάτων και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν 4412/2016.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 6.1 – Χρόνος Παράδοσης υλικών της υπ' αριθμ 10737/11- 07-2023 Διακήρυξης , με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ήτοι του Δημοτικό Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι

ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος με την από 07-11-2024 επιστολή του αιτείται παράταση του χρονικού διαστήματος παράδοσης των υλικών λόγω απρόβλεπτων διεθνών γεγονότων (ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν) τα οποία προκαλούν καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές θαλάσσιες και αεροπορικές από την Κίνα, η οποία είναι η χώρα κατασκευής των παραγγελλθέντων φωτιστικών.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20-08-2024 και έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες ήτοι λήγει στις 20-11-2024. Ο ανάδοχος αιτείται παράταση της σύμβασης κατά 20 ημέρες έως τις 10-12-2024.

Εισηγούμαστε παράταση της σύμβασης καθώς:

1. Με την αιτούμενη παράταση δεν μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
2. Οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας
3. Δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και επομένως σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 206 του Ν 4412/2016 δεν επιβάλλονται κυρώσεις

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

1. Καραγιάννης Εμμανουήλ
2. Κουμπρόγλου Δαμιανός
3. Παπαντίδης Πρόδρομος ...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».
4. Την υπ' αριθμ 10737/11-07-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 23PROC013056171)
5. Την υπ' αριθμ 16278/20-08-2024 Σύμβαση του 1ου Υποέργου με τίτλο : «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015303251)
6. Την υπ' αριθμ 14/2024 (ΑΔΑ: Ψ0Α1Ω95-Γ9Π) του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
7. Την από 07-11-2024 αίτηση του αναδόχου «ENLIGHTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
8. Την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
9. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
10. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την αποδοχή της υπ' αριθμ.πρωτ. 21044/08.11.2024 γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δήμου Δοξάτου».

Β. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του χρονικού διαστήματος παράδοσης των υλικών της υπ' αριθμ 16278/20-08-2024 Σύμβασης του 1ου Υποέργου με τίτλο :

«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015303251) με ανάδοχο αυτής, τον οικονομικό φορέα «ENLIGHTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατά 20 ημέρες, ήτοι έως τις **10-12-2024**, για όλους τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Δοξάτου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **325/11.11.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ