



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 38/11.04.2024
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 78/2024

Περίληψη

«Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας» (ΚΩΔ ΜΙΣ στο ΠΣ ΕΠΑ: 520011700)»

Σήμερα, την 11^η Απριλίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεώργιου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ.8964/05.04.2024 πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης:05.04.2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Στην ψήφιση του 1 θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Κουκαργιώτης Παναγιώτης

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθ' 8770/04-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως κάτωθι:

«.....»

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Δοξάτου Ν.Δράμας»

(ΚΩΔ MIS στο ΠΣ ΕΠΑ: 520011700)**ΣΧΕΤΙΚΑ:**

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα :

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Δοξάτου Ν.Δράμας» (ΚΩΔ MIS στο ΠΣ ΕΠΑ: 520011700).

Το έργο «Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Δοξάτου Ν.Δράμας» εκτελείται στο πλαίσιο της αριθμ.πρωτ.5690/26-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012555898) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του αναδόχου «ΤΣΟΡΜΠΙΑΤΖΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ Ο.Ε.» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών».

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι (360) ημέρες ήτοι έως τις 18/04/2024 .

Ο ανάδοχος με την αριθμ.6325/11-03-2024 αίτηση του υπέβαλε αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως τις 18/08/2024.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και το φάκελο του έργου όπως επίσης και το από 11/03/2024 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες για τους κατωτέρω λόγους:

α. Η μη εκτέλεση εργασιών λόγω μη εκκένωσης των χώρων του γυμναστηρίου ως τις 11-07-2023

β. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις κλπ)

γ. Την μη μετακίνηση της κερκίδας που καθιστά δυσχερή ή και αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών

δ. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη

- Το γεγονός ότι η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Δοξάτου Ν.Δράμας» της αναδόχου εταιρείας «ΤΣΟΡΜΠΙΑΤΖΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ Ο.Ε.» κατά τέσσερις (4) μήνες έως τις 18/08/2024 σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ 2 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει όπως επίσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα

-Αίτηση παράτασης αναδόχου

-Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου

Η Προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Σωφρονιάδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού ενημέρωσε τα μέλη για την υπ' αριθ. 8770/04-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα.

Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, καταγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74
2. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10: «2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: ...»
5. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
6. Την αριθμ. 303/30971-2-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής » (ΑΔΑ:Ψ2ΕΝ46ΜΤΛ6-Χ03).
7. Την με αριθμ.πρωτ.5690/26-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012555898) σύμβαση.
8. Την με αριθμ.6325/11-03-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ««ΤΣΟΡΜΠΙΑΤΖΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ Ο.Ε.» που υπέβαλε αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως τις 18/08/2024.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ 2 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει όπως επίσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016
10. Την υπ' αρ. πρ. 8770/04-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

μετά από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Δοξάτου Ν.Δράμας**» της αναδόχου εταιρείας ««**ΤΣΟΡΜΠΙΑΤΖΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ Ο.Ε.**» κατά τέσσερις (4) μήνες έως τις 18/08/2024 σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **78/11.04.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

