



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 49/02.12.2024
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 364/2024

Περίληψη

«Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β' παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την μετάθεση (παράταση) συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ»».

Σήμερα, την 2 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 22500/28.11.2024 πρόσκληση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α'87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 28.11.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη και απόντα 9 μέλη επί συνόλου 25 μελών, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ανθόπουλος Μιχαήλ	7	Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργαρίτα	13	Καρβουγιάζης Αθανάσιος
2	Γαλανίδης Χαράλαμπος	8	Στάντζιος Πασχάλης	14	Λουλούδης Ιωάννης
3	Κεχαγιόγλου Σταύρος	9	Σαρρημαυρογένης Γεώργιος	15	Μπερμπερίδης Αθανάσιος
4	Κοσμίδης Ισαάκ	10	Τσενεκίδου Ησαΐα	16	Τσεκούρας Γεώργιος
5	Κουκαργιώτης Παναγιώτης	11	Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης		
6	Κρικοπούλου Πατιά Κων/να	12	Δανόγλου Κωνσταντίνος		
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ζουμπύλογλου Αναστάσιος	4	Κοτζαμάνης Θεόδωρος	7	Κοσμίδης Δημήτριος
2	Ιωάννου Χρήστος	5	Παπαζώτου Κυριακή	8	Κωνσταντινίδης Ιωάννης
3	Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος	6	Κιτσουκάκης Ιωάννης	9	Χαριτωνίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Τούμπανος.

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το σώμα για το σύνολο των αποφάσεων που λήφθηκαν 48^η έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 22.11.2024.

Επίσης με την 348/2024 πράξη του το Σώμα αποφάσισε την λήψη της 349/2024 απόφασης εκτός ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγουσα.

Από την ημερήσια διάταξη αποσύρθηκε το 28^ο θέμα σχετικό με τον καθορισμό τελών άρδευσης για το έτος 2025.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

1. Παπαζώτου Κυριακή, προσήλθε κατά την διάρκεια της προς ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
2. Κοσμίδης Δημήτριος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προς ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
3. Ζουμπύλογλου Αναστάσιος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προς ημερήσιας διάταξης συζήτηση

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

1. Τσενεκίδου Ησαΐα, αποχώρησε στο 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
2. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
3. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου
4. Καράκελλες Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμώνα
5. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
6. Καραμαριός Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων
7. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
8. Αρβαντιδής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
9. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ' αριθμ.πρωτ. 22168/26.11.2024 εισήγηση της επιτροπής της περ. β' παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την μετάθεση (παράταση) συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ», η οποία έχει ως εξής:

«...Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα:

«Γνωμοδότηση της επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 σχετικά με την μετάθεση (παράταση) συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ»**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ 20729/11-12-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 23PROC013936015)
2. Την υπ' αριθμ 17232/06-09-2024 Σύμβαση με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου και σχολικής αυλής στο Δήμο Δοξάτου» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015385993)
3. Την υπ' αριθμ 14/2024 (ΑΔΑ: Ψ0Α1Ω95-Γ9Π) του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
4. Την από 13-11-2024 αίτηση του αναδόχου «BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE»

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου και σχολικής αυλής στο Δήμο Δοξάτου» (συμβατικού προϋπολογισμού 122.935,77€), η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ 14/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, γνωμοδοτεί εκτός άλλων θεμάτων και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν 4412/2016 σύμφωνα με το την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν 4412/2016.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 6.1 – Χρόνος Παράδοσης υλικών της υπ' αριθμ 20729/11-12-2023 Διακήρυξης , με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ήτοι του Δημοτικό Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος με την από 13-11-2024 επιστολή του αιτείται παράταση του χρονικού διαστήματος παράδοσης των υλικών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ήτοι θερμοκρασίες κάτω των 12 βαθμών Κελσίου (οι οποίες έχουν ήδη μειωθεί) οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία αποτελούν συνθήκες που αντενδείκνυνται για την εμπρόθεσμη, έντεχνη και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 06-09-2024 και λήγει στις 05-12-2024. Ο ανάδοχος αιτείται μετάθεσης (παράταση) της σύμβασης κατά 4 μήνες έως τις 05-04-2025 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε μετάθεση (παράταση) της σύμβασης καθώς:

1. Με την αιτούμενη παράταση δεν μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
2. Οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας
3. Δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και επομένως σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 206 του Ν 4412/2016 δεν επιβάλλονται κυρώσεις

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

1. Καραγιάννης Εμμανουήλ
2. Κουμπρόγλου Δαμιανός
3. Παπαντίδης Πρόδρομος...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».
4. Την ανωτέρω εισήγηση.
5. Την υπ' αριθμ 20729/11-12-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 23PROC013936015)
6. Την υπ' αριθμ 17232/06-09-2024 Σύμβαση με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου και σχολικής αυλής στο Δήμο Δοξάτου» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΒ015385993)
7. Την υπ' αριθμ 14/2024 (ΑΔΑ: Ψ0Α1Ω95-Γ9Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
8. Την από 13-11-2024 αίτηση του αναδόχου «BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS ΙΚΕ».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
10. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
11. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 13.11.2024 αίτημα του ανάδοχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου και σχολικής αυλής στο Δήμο Δοξάτου» για μετάθεση (παράταση) του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας κατά 4 μήνες ήτοι έως τις 05-04-2025 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, και με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της περ. β' παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **364/02.12.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ